PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk

WIKA-CAKRA KSO

Jln. D.I Panjaitan Kav.9-10
Jakarta Timur 13340
Telp:021.8192808,8508640
Fax:021.85904146
dbg@wika.co.id

PT. CAKRA MANGGILINGAN JAYA

Nomer : TP.02.09/RSN-WA/0326/II/17

Jakarta, 28 Februari 2017

Lampiran :3 Lampiran

Kepada Yth.
PT. Woodone Integra Indonesia & PT. Setia Insani Luganamora
Di tempat
Up. Bpk. Chandra
Up. Bpk. Cezy

Perihal : ***Supply & instalasi Pintu Kayu***

Dengan hormat,
Berdasarkan :

1. Perjanjian Pengadaan Barang No : 506A/PPB-RSN WA/WIKA-CAKRA KSO/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016
2. Perjanjian Subkontrak No : TP.02.01/F.RSA/SPJB.0049/WIKA-CAKRA KSO/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016
3. Klarifikasi schedule pengiriman pintu kayu tanggal 21 Januari 2017

Bahwa :

1. PT. Woodone Integra Indonesia & PT. Setia Insan Luganamora agar segera memenuhi schedule pengiriman barang.
2. PT. Woodone Integra Indonesia & PT. Setia Insan Luganamora agar segera membuat schedule pemasangan sesuai dengan durasi dalam kontak.
3. PT. Woodone Integra Indonesia & PT. Setia Insan Lagunamora segera memberikan Struktur Organisasi dan PM sebagai penanggungjawab lapangan.
4. Material pintu kayu yang sudah datang pada tanggal 20 Februari 2017 dan 27 Februari 2017 agar segera dipasang secepatnya, mengingat terdapat pekerjaan lain yang menunggu di belakangnya, seperti pekerjaan Sanitair , Fitting, Pemasangan Lampu dan pekerjaan lainnya yang menunggu pintu terpasang.
   Apabila pintu tidak segera dipasang dan terdapat kerusakan atau cacat pada pintu, maka segala resiko & biaya sepenuhnya menjadi tanggungjawab PT. Woodone dan PT. Setia Insan Lagunamora.

Demikian hal tersebut kami sampaikan agar segera dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
WIKA – CAKRA KSO

Daryanto
Manager Proyek

WIKA - CAKRA KSO
Proyek Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) - Kemayoran
Jakarta

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Sabtu / 21 Januari 2017

Pukul : 10.30 WIB

Tempat : R. Rapat WIKA-CAKRA KSO

Acara : Klarifikasi Schedule Pengiriman Pintu Kayu

NO.	NAMA	PERUSAHAAN	EMAIL	PARAF	NO. HAND PHONE
1	Fadiel	WIKA-CAKRA KSO	Purch.wismaatlet@gmail.com		085749000568
2	Gaban P	WIKA CAKRA			085629226419
3	Eri Mul	PT. WII	marketing@indoteknik.co.id		082138[illegible] 081654[illegible]
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

WIKA-CAKRA KSO.
Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Kemayoran

Nama Subkont : PT. Wil.
Pekerjaan : Supply Pintu Kayu.
Proyek :
Lokasi :

BERITA ACARA KLARIFIKASI/NEGOSIASI

A. PKP/BPKP B. Syarat-syarat Administrasi C. Syarat Keuangan D. Aspek Hukum E. Syarat-Syarat Personil F. Sisdur yang Ditentukan G. Skope Pekerjaan H. Waktu Pelaksanaan I. Pengadaan Sumber Daya J. Aspek Khusus (Engineering, Peralatan, Mutu Bahan dan Mutu Hasil Pekerjaan) K. Gambar Rencana Pelaksanaan L. Test Inspection/Commisioning M. Harga N. Melaksanakan SMK3I/OHSAS 18001:2007 O. Mengikuti prosedur dan persyaratan ISO 9001-2008. P. Mengikuti prosedur dan persyaratan SML ISO 14001:2004. Q. Melaksanakan Sistem Manajemen Pengamanan. R. Lain-lain.

URAIAN	PENJELASAN
	- Schedule yang diberikan pada tanggal 18 Januari 2017 agar direvisi sesuai dengan hasil MOM - 13 Januari 2017. - Berikut dilampirkan juga Schedule pemasangan pek. alumunium dan target Struktur di WIKA - CAKRA sehingga dapat dibuatkan dasar untuk dibuat schedule baru sesuai MOM - 13 Januari 2017. - Prioritas Pintu utama (P.10) dan Pintu kamar mandi (P.13). - Schedule yang berikutnya dibuat agar lebih jelas perwilayahannya (jenis pintunya) dan jumlah lokasi dari pintu yang dikirim. - MONITORING PRODUKSI LAMPIRAN TERLAMPIR, SEBAGAI ACUAN INSTAL DILAPANGAN.

WIKA – CAKRA KSO.

Jakarta, 2018
PT.....

CAKRA-P

Fadiel.

BEN M.NOOR

WOODONE INTEGRA

Jl. Raya Industri no. 678 Betro
Sedati -Sidoarjo 61253
East Java Indonesia
Tel : (62-31) 8910434-36
Fax : (62-31) 8911108, 8911391

Sidoarjo, 18 Januari 2017

Kepada Yth.
WIKA - CAKRA KSO
Jl. D. I Panjaitan Kav. 9
Jakarta Timur

U.p. : Bapak Yulizar Fadli – Deputy Manajer Proyek
Bapak Daryanto – Manajer Proyek

Perihal : Pengiriman pintu ke proyek Wisma Atlit Kemayoran

Dengan hormat,

Berikut ini kami kirimkan schedule pengiriman pintu ke proyek Wisma Atlit Kemayoran untuk kebutuhan Tower 5 dan Tower 6. Adapun total kebutuhan pintu Tower 5 sebanyak 3.544 pintu dan Tower 6 sebanyak 2600 pintu. Untuk Daun pintu yang masuk SPK dan PO di kami adalah P10, P11, P12 dan P13.

Schedule pengiriman :

Tower 5 :

- Kebutuhan pintu sebanyak 544 pcs untuk Lantai 4 s/d Lantai 7 dikirim tanggal 17 Februari 2017.
- Kebutuhan pintu sebanyak 544 pcs untuk Lantai 8 s/d Lantai 11 dikirim tanggal 10 Maret 2017.
- Kebutuhan pintu sebanyak 444 pcs untuk Lantai 12 s/d Lantai 15 dikirim tanggal 31 Maret 2017.
- Kebutuhan pintu sebanyak 556 pcs untuk Lantai 16 s/d Lantai 20 dikirim tanggal 12 April 2017.
- Kebutuhan pintu sebanyak 512 pcs untuk Lantai 21 s/d Lantai 24 dikirim tanggal 28 April 2017.
- Kebutuhan pintu sebanyak 432 pcs untuk Lantai 25 s/d Lantai 28 dikirim tanggal 12 Mei 2017.
- Kebutuhan pintu sebanyak 512 pcs untuk Lantai 29 s/d Lantai 32 dikirim tanggal 26 Mei 2017.

Tower 6 :

- Kebutuhan pintu sebanyak 544 pcs untuk Lantai 4 s/d Lantai 7 dikirim tanggal 10 Maret 2017.
- Kebutuhan pintu sebanyak 544 pcs untuk Lantai 8 s/d Lantai 11 dikirim tanggal 07 April 2017.
- Kebutuhan pintu sebanyak 444 pcs untuk Lantai 12 s/d Lantai 15 dikirim tanggal 27 April 2017.
- Kebutuhan pintu sebanyak 556 pcs untuk Lantai 16 s/d Lantai 20 dikirim tanggal 12 Mei 2017.
- Kebutuhan pintu sebanyak 512 pcs untuk Lantai 21 s/d Lantai 24 dikirim tanggal 31 Mei 2017.

Demikian schedule pengiriman kami buat. Atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

PT. WOODONE INTEGRA INDONESIA

Yang Membuat,

Cezi Mahendra
Marketing

Yang Menyetujui

Sandy Khadiatia
Direktur

PT. WOODONE INTEGRA INDONESIA

WIKA CAKRA KSO
Mengetahui

Yulizar Fadli
Deputy Manajer Proyek

Daryanto
Manager Proyek